

Утверждаю:  
И.о. главного сварщика

АО

« 11 » 12 2023 г.

## АКТ Опытных работ

Место проведения: Механосборочный участок 75-08и АО

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

— ведущего инженера-технолога БТСП ц.75 62-10и  
начальника БТК 63-00и  
— инженер по сварке 74-00и

провели опытные работы по наплавке ПСМ Корпус Т.03.01.000 в количестве 1 шт.

**Цель опытных работ:** наплавка внутренней поверхности корпуса ПСМ сварочной проволокой Ø1,2 ER-309LSi производства фирмы Fonwelder ( Китай).

**Была проделана работа:** наплавка внутренней поверхности корпуса ПСМ Т.03.01.000 1 шт. с последующей расточкой.

**Выводы комиссии:** наплавка сварочной проволокой Ø1,2 ER-309LSi проходит стабильно, без разбрызгивания, без образования пор, подрезов и несплавлений по кромкам.

**Заключение комиссии:** для наплавки корпусов ПСМ допускается к применению сварочная проволока Ø1,2 ER-309LSi производства фирмы Fonwelder ( Китай).

Ведущий инженер-технолог БТСП ц.75 62-10и

Начальник БТК 63-00и

Инженер по сварке 74-00и

  
11.12.23

  
11.12.23

11.12.23